



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO**

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contrato com Aditivo	Valor Pago	Realização Física	Realização Financeira
Obra de Serviço de engenharia para execução dos serviços de Recuperação e Reforço Estrutural do Prédio da Câmara Municipal	VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA – EPP	20/12/2021	10/05/2022	151.410,07	1º Termo Aditivo	18.583,44	166.913,51	98,19%	166.913,51
Obra de Serviço de Engenharia para Execução dos serviços de Pintura do Prédio, Estruturação do Elevador, Recuperação estrutural(Telhado) da Sede da Câmara Municipal	VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA – EPP	12/09/2022	11/02/2023	85.719,73	1º Termo Aditivo(Supressão) 2º Termo Aditivo(Prazo)	15.670,71	36.788,03	95,85%	36.788,03



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Obra de Serviço de engenharia para execução dos serviços de Manutenção predial, com os	<b>MECENAS EMPREEN DIMENTO S LTDA</b>	<b>31/03/23</b>	<b>30/04/23</b>	<b>.16.705,13</b>	<b>SEM ADITIVO</b>	<b>-</b>	<b>7.832,86</b>	<b>46,89%</b>	<b>7.832,86</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

seguintes serviços: impermeabilização e trocas de bicas, remoção e assentamento de telha ondulada, remoção de calha de zinco, calha em chapa de alumínio, remoção de impermeabilização com manta asfáltica. Impermeabilização de manta asfáltica aluminada, reboco externo de parede com argamassa, rasgos de alvenaria para passagem de tubulação, coleta e carga de entulhos e limpeza geral do Prédio da Câmara Municipal									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Obra de Serviço de engenharia para a execução de serviços de adequação de antessala do Gabinete do Presidente, Sala da Diretoria Geral e sala do Gabinete do Presidente com os seguintes serviços; revestimento, elevação, instalações elétricas e ar condicionado, teto e pintura nas salas, estruturação e aquisição de elevador para o prédio da Câmara Municipal	<b>VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA – EPP</b>	<b>29/11/2022</b>	<b>29/01/2023</b>	<b>124.490,34</b>	<b>Sem Termo Aditivo</b>	<b>-</b>	<b>117.552,58</b>	<b>94,44%</b>	<b>117.552,58</b>
Obra de Serviço de engenharia para a execução de serviços de execução dos serviços de	<b>MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>121.260,58</b>	<b>1º Termo Aditivo (Valor) 2º Termo Aditivo (Prazo)</b>	<b>30.242,75</b>			



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

reforma e revitalização dos banheiros do pavimento térreo e superior do prédio da Câmara Municipal									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Roberto Wagner Santos de Cruz*  
Roberto Wagner Santos de Cruz  
Presidente